OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN DE EJECUCIÓN

Planificación técnica y metodológica para la ejecución de la obra **"Reparación Cubierta Nuevo Edificio Señaleros" (ED04)** en Lado Aire del Aeropuerto de Menorca, dañada por vientos muy fuertes. Comprende el desmontaje y reposición de **50 m² de cubierta en zona de señaleros (panel sándwich 30 mm 3 grecas PUR blanco) con retirada de laterales para reenganche**, remates laterales y cumbrera en **chapa prelacada Granite HDX 55 µm (C5-M)**, juntas de solape/sombrero (144 ml), **escalera de gato en acero inoxidable AISI 316 (3 ml)** e instalación de **línea de vida continua LUX-TOP (55 ml) homologada UNE-EN 795-C**.

PLAZO DE EJECUCIÓN
2 (DOS) MESES
Garantía: Mín. 2 a 10 años

1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA Y MATERIALES

Debido a la ubicación del ED04 en **Lado Aire (Zona de Operaciones Aeroportuarias)** y a la elevada agresividad salina del ambiente insular (**Categoría C5-M / C4** según ISO 12944), la propuesta técnica de DIXIS garantiza la estanqueidad, la resistencia frente a succión de viento y el cumplimiento estricto de la normativa de seguridad aeroportuaria (FOD / AVSEC).



Fig. 1: Emplazamiento ED04 Nuevo Edificio Señaleros - Lado Aire del Aeropuerto de Menorca.

2. CUADRO RESUMEN DE ELEMENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA	DIMENSIONES / MEDICIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, NORMATIVA Y ACABADO
Cubierta Señaleros (04.01)	50,00 m² faldón afectado	**Panel Sándwich 30 mm (3 grecas PUR blanco)**, desmontaje de paneles laterales existentes para reenganche continuo y remates de encuentro.
Remates Perimetrales (01.01)	48,00 ml (desarrollo 1,00 m)	**Chapa prelacada blanca Granite HDX 55 µm** (C5-M, e=0,6-0,8 mm), conformado con goterones y sellado MS.
Cumbrera Conformada (01.02)	10,00 ml a dos aguas	**Chapa Granite HDX 55 µm blanco** (desarrollo 400-500 mm), cierres foam bajo greca y fijación reforzada.
Juntas Cubre-tornillos (01.03)	144,00 ml (12 uds × 12 m)	**Perfil tapajuntas tipo sombrero** prelacado blanco, clips de fijación y sellador elástico de butilo/MS.
Escalera de Acceso (02.01)	3,00 ml vertical (1 Ud.)	**Acero Inoxidable AISI 316 (A4)**, UNE-EN ISO 14122-4, peldaños antideslizantes, desembarco y anclaje químico.
Línea de Vida (03.01)	55,00 ml longitud continua	**LUX-TOP (UNE-EN 795 Clase C)**, cable inox AISI 316 Ø8 mm, postes, absorbedores dinámicos y piezas pasantes continuas.

3. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN Y PROTOCOLOS LADO AIRE (AENA)

SEGURIDAD OPERACIONAL LADO AIRE (FOD & AVSEC)

- **Protocolo FOD (Foreign Object Debris):** Acopio estanco y amarre inmediato de cualquier elemento volátil. Limpieza continua al final de cada jornada.
- **Acreditaciones y Permisos:** Tramitación previa de pases personales AVSEC, permisos de vehículos y maquinaria (PVSO).
- **Trabajos Fuera de Horario Operativo:** Coordinación con la Dirección del Contrato para ejecuciones en ventana nocturna si la operativa lo requiere.

PREVENCIÓN DE RIESGOS (CAE) Y CALIDAD

- **Plataforma CAE Aena Presal:** Registro obligatorio de la empresa y trabajadores antes del inicio de obra (RD 171/2004).
- **Seguridad en Altura:** Líneas de anclaje provisionales, redes anticaídas y EPIs homologados CE.
- **Controles de Calidad:** Ensayos de estanqueidad, comprobación de par de apriete y pruebas de tiro in situ de la línea de vida LUX-TOP.

4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CRONOGRAMA DE TRABAJO (GANTT)

El plazo total de ejecución contractualmente establecido es de **2 (DOS) MESES (8 semanas)**. DIXIS ha programado un plan de trabajo optimizado en **6 semanas lectivas de ejecución directa** más 2 semanas para replanteo inicial, tramitación de acreditaciones AENA y recepción final.

FASE / ACTIVIDAD DE LA OBRA	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8
Fase 1: Tramitaciones, Acreditaciones AENA y Replanteo	AVSEC	CAE						
Fase 2: Implantación, Balizamiento Lado Aire y EPIs								
Fase 3: Desmontaje de elementos dañados y laterales			**EJEC**	**EJEC**				
Fase 4: Montaje cubierta señaleros 50 m² 30mm PUR 3g								
Fase 5: Montaje remates HDX 55µm (48 ml) y Cumbrera				**EJEC**	**EJEC**			
Fase 6: Juntas sombrero (144 ml) y sellados MS								
Fase 7: Escalera de gato inox AISI 316 (3 m)					**EJEC**	**EJEC**		
Fase 8: Línea de vida LUX-TOP (55 ml) y Ensayos								
Fase 9: Limpieza FOD, retirada residuos y Recepción Aena							OK	FIN

5. GESTIÓN AMBIENTAL, LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESIDUOS (APARTADO 1.7 PPT)

DIXIS asume la responsabilidad total de mantener la zona de trabajo en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar los trabajos:

- **Segregación en origen:** Separación de restos metálicos, virutas de taladrado, embalajes y masillas sobrantes.
- **Contenedores homologados:** Acopio en contenedores estancos cerrados para evitar la dispersión por viento en Lado Aire.
- **Transporte y Gestión Autorizada:** Traslado de todos los residuos sobrantes a gestor autorizado en Menorca, aportando los justificantes de entrega.

6. CLÁUSULA DE MEDIOS HUMANOS Y OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento estricto del Pliego (Apartados 1.16 y Cláusula de Medios Humanos):

ADSCRIPCIÓN DE PERSONAL Y AFILIACIÓN

- Todo el personal asignado a la obra estará debidamente afiliado y en alta en la Seguridad Social.
- Acreditación previa mediante envío al Director del Contrato de los certificados de alta e informes de vida laboral de la empresa.
- Coordinador de obra localizado y presente durante toda la jornada de ejecución.

GARANTÍA Y CALIDAD REGISTRADA

- **Garantía legal y de materiales:** Mínimo 2 años contractuales (con extensión a 10 años en chapa Granite HDX 55 µm y acero inox AISI 316).
- **Certificado de Homologación EN 795-C:** Emisión del Certificado Técnico oficial del sistema de línea de vida LUX-TOP firmado por técnico competente.

POR DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES S.L. (Licitador):

Fdo: **Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto**

Apoderado Legal · NIF/CIF: A86212420

AENA S.M.E., S.A. (Recepción Técnica):

Conforme Dirección del Contrato / Inspección

Expediente MAH-116/2026