DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y PLAN DE EJECUCIÓN SUCINTO

AENA S.M.E., S.A. · EXPEDIENTE MAH-116/2026 · AEROPUERTO DE MENORCA

DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES S.L.
Representante: **Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto**
Ubicación: **ED04 Nuevo Edificio Señaleros (Lado Aire)**

OBJETO DE LA ACTUACIÓN

Ejecución de los trabajos de **"Reparación Cubierta Nuevo Edificio Señaleros" (ED04)** según Pliego PPT: sustitución de 50 m² de cubierta (panel sándwich 30 mm 3 grecas PUR blanco con reenganche de laterales), remates perimetrales HDX 55 µm (48 ml), cumbrera (10 ml), juntas cubre-tornillos (144 ml), escalera de gato fija en acero inoxidable AISI 316 (3 ml) e instalación de línea de vida continua LUX-TOP de 55 ml (UNE-EN 795-C).

PLAZO DE EJECUCIÓN
2 MESES

1. PROCESO TÉCNICO DE EJECUCIÓN

FASE	ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE TRABAJOS
Fase 1	**Preparación y Accesos**	Replanteo previo, gestión de pases AVSEC, acreditaciones de vehículos (PVSO) y balizamiento estanco en Lado Aire (protocolo FOD).
Fase 2	**Desmontaje y Cubierta**	Desmontaje de elementos afectados, retirado de laterales para reenganche continuo y colocación de 50 m² de panel sándwich (30 mm PUR 3g blanco).
Fase 3	**Remates y Estanqueidad**	Montaje de remates perimetrales HDX 55 µm (48 ml), cumbrera (10 ml), perfil tapajuntas sombrero (144 ml) y sellados continuos con polímero MS.
Fase 4	**Equipamientos de Seguridad**	Instalación de escalera de gato inox AISI 316 (3 ml) y sistema de línea de vida LUX-TOP 55 ml (UNE-EN 795-C) con pruebas de tiro in situ.
Fase 5	**Limpieza y Entrega**	Limpieza continua de residuos (FOD), transporte a planta autorizada y recepción de la obra con la Dirección del Contrato.

2. CRONOGRAMA PLANIFICADO DE EJECUCIÓN (GANTT)

Actividades / Semanas	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8
1. Pases, Acreditaciones y Replanteo	AVSEC	CAE						
2. Balizamiento y Retiro de Elementos		OK	EJEC					
3. Panel Sándwich 50m² y Reenganche			EJEC	EJEC				
4. Remates HDX, Cumbrera y Juntas				EJEC	EJEC			
5. Escalera Inox AISI 316 y Línea de Vida					EJEC	EJEC		
6. Pruebas, Limpieza FOD y Recepción							OK	FIN